

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

«06» сентября 2023 г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель Алтынова Н.П.,

инженер Балыков А. Н.

составили настоящий акт о том, что нами, согласно проектно – сметной документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов по адресу:

Атяшевское МП ЖКХ

в доме № 11 квартира 45

по ул. Микрорайон-2

в р.п. Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия

с целью пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов горения от газов печей, аппаратов и приборов.

Проверкой установлено:

Произведен технический осмотр вентиляционного канала на кухне сечением 120х120 мм, канал находится в чистом состоянии, тяга имеется.

Произведен технический осмотр вентиляционного канала в ванной комнате сечением 120х120 мм, канал находится в чистом состоянии, тяга имеется.

Вентиляционные каналы выполнены из кирпича.

Каналы обособлены и находятся в не зоны ветрового подпора.

Плотность всех вентиляционных каналов проведена путем задымления, в результате чего установлено, что каналы соответствуют техническим условиям.

Тяга в вентиляционных каналах на момент проверки соответствует ТУ.

Для улучшения естественно-приточной вентиляции рекомендовано установить в помещении на кухне приточный клапан.

Заключение:

При установке клапана приточки воздуха Вентиляционные каналы могут быть допущены к эксплуатации, согласно СНиП 2.08.01-89, СанПиН 2.1.2.2645-10

Директор
ООО «ВентЖилСервис»



Н.П. Алтынова

Печник-контролер



А. Н. Балыков

Акт зарегистрирован за № 1560

06.09.2023 г.

