

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

«05» сентября 2023 г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель Алтынова Н.П.,

печник контролер Ананьев В.Д., уд. № 202-114

составили настоящий акт о том, что нами, согласно проектно – сметной документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов по адресу:

Атяшевское МП ЖКХ

в доме № 3 квартира 1

по ул. Микрорайон-2

в р.п. Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия

с целью пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов горения от газов печей, аппаратов и приборов.

Проверкой установлено:

Вентиляционные каналы на кухне и в туалете сечением 120х120 мм заложены раствором бетона, что является строительном нарушением.

Вентиляционные каналы выполнены из кирпича.

Каналы обособленны и находятся в не зоны ветрового подпора.

Плотность всех вентиляционных каналов проведена путем задымления, в результате чего установлено, что каналы соответствуют техническим условиям.

Рекомендации: смонтировать индивидуальный вентиляционный канал через торцевую стену на кухне.

Заключение:

При устранении вышеуказанных нарушений Вентиляционные каналы могут быть допущены к эксплуатации, согласно СНиП 2.08.01-89, СанПиН 2.1.2.2645-10

Директор
ООО «ВентЖилСервис»



Н.П. Алтынова

Печник-контролер



В.Д. Ананьев

Акт зарегистрирован за № 1559

05.09.2023 г.

